

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Obra:	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS							
Local:	Rua Felipe Bender, S/n - Centro							
Área m²	168,08							
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$ parcial	%	R\$ parcial	%	R\$ parcial
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.923,23	100,00%	R\$ 27.923,23				
2	FUNDAÇÕES	R\$ 50.165,61	100,00%	R\$ 50.165,61				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 95.846,23	100,00%	R\$ 95.846,23				
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 45.527,32	50,00%	R\$ 22.763,66	50,00%	R\$ 22.763,66		
5	ESQUADRIAS	R\$ 72.696,21					100,00%	R\$ 72.696,21
6	COBERTURA	R\$ 43.985,36			100,00%	R\$ 43.985,36		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.697,96			100,00%	R\$ 17.697,96		
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 62.548,10			100,00%	R\$ 62.548,10		
9	SISTEMA DE PISOS	R\$ 56.118,39			50,00%	R\$ 28.059,19	50,00%	R\$ 28.059,19
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 44.992,07					100,00%	R\$ 44.992,07
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 7.581,87			50,00%	R\$ 3.790,93	50,00%	R\$ 3.790,93
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.623,06			50,00%	R\$ 9.811,53	50,00%	R\$ 9.811,53
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 35.150,57			50,00%	R\$ 17.575,29	50,00%	R\$ 17.575,29
14	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.443,52					100,00%	R\$ 1.443,52
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 28.324,59			50,00%	R\$ 14.162,30	50,00%	R\$ 14.162,30
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.630,21			50,00%	R\$ 1.815,10	50,00%	R\$ 1.815,10
17	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 3.997,55					100,00%	R\$ 3.997,55
18	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 2.059,91					100,00%	R\$ 2.059,91
19	FECHAMENTO DO LOTE	R\$ 70.784,32					100,00%	R\$ 70.784,32
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.428,43					100,00%	R\$ 5.428,43

TOTAIS	R\$ 695.524,50	28,28%	R\$ 196.698,73	31,95%	R\$ 222.209,42	39,77%	R\$ 276.616,35
--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------

17 setembro, 2025

Matheus H. Wendland CREA RS250.912
Fabiel Cristóvão Port Prefeito Municipal