

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra: Gavetário do Cemitério Municipal - Fase 10 - 40 Gavetas

Local: Rua Bom Jesus nº215 - Centro - Três Coroas

ÁREA: 53,55m2

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$ parcial	%	R\$ parcial	%	R\$ parcial
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.637,24	100,00%	R\$ 2.637,24				
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO TÉRREO	R\$ 29.777,54	100,00%	R\$ 29.777,54				
3	ALVENARIAS E SUPRA ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 79.543,39	20,00%	R\$ 15.908,68	60,00%	R\$ 47.726,04	20,00%	R\$ 15.908,68
4	COBERTURA	R\$ 14.099,19			40,00%	R\$ 5.639,67	60,00%	R\$ 8.459,51
5	PINTURA	R\$ 2.575,60					100,00%	R\$ 2.575,60
6	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E SAÍDA DE GASES	R\$ 2.932,96	30,00%	R\$ 879,89	40,00%	R\$ 1.173,18	30,00%	R\$ 879,89
TOTAL		R\$ 131.565,92	37,40%	R\$ 49.203,35	41,45%	R\$ 54.538,89	21,15%	R\$ 27.823,68

Três Coroas, 02 de Agosto de 2023.